

## Baurundfahrt 2022: Baustellen kommen voran

Baden-Baden (11.08.2022). Trotz Sommerferien und hohen Temperaturen wird in Baden-Baden fleißig gebaut und saniert. Auch in diesem Jahr hatte die Stadtpressestelle die Medienvertreterinnen und Vertreter zur Baurundfahrt eingeladen. So konnten sich die Teilnehmenden ein umfassendes Bild über den aktuellen Stand von insgesamt sieben Baustellen machen, die neben vielen weiteren baulichen Aktivitäten auch in den Sommermonaten im Stadtkreis laufen.

### Sanierungsgebiet Südliche Neustadt

Als Nächstes konnten sich die Pressevertreter vom Baufortschritt im Sanierungsgebiet Südliche Neustadt überzeugen. Begonnen mit der Umgestaltung des Bertholdplatzes zum Kreisverkehrsplatz im Januar 2019, ist man inzwischen im dritten und letzten Bauabschnitt der Umgestaltung der Lichtentaler Straße gelangt. Projektleiter Andreas Walz gab Details zum Baufortschritt bekannt:



Baggerarbeiten in der Lichtentaler Straße.

So wird derzeit der Bürgersteig für Baumaushebungen aufgerissen. Die Urlaubszeit werde auch genutzt, um die Arbeiten voranzubringen und den umliegenden Geschäften eine gewisse Besucherfrequenz zu erhalten. Trotz der allgemein angespannten Lage mit Rohstoffen und Lieferketten sei man im Zeitplan und rechne mit einer Fertigstellung des Bauabschnitts **Ende des Jahres**. Die eingeplanten Kosten von zirka 1,8 Millionen Euro sollen ebenfalls eingehalten werden.

### Sanierungsgebiet Oos

Vorletzter Programmpunkt war dann das Sanierungsgebiet Oos mit dem „Charles-de-Gaulle-Platz. Vor dem Babo-Hochhaus gab Sven Menzel von der GSE zunächst einen kurzen Rückblick auf die bereits durchgeführten vielfältigen Maßnahmen, zu der unter anderem die Modernisierung der Festhalle Oos und Umgestaltung des Festhallenumfelds gehörten. Auch die Neugestaltung des Wörthböschelparks mit Fertigstellung Ende Oktober 2021 war Bestandteil des Gesamtpakets an Baumaßnahmen. Aktuell läuft noch die Neugestaltung des „Grünen Bands“, bei dem neue Fußwegeverbindungen entlang der Oos geschaffen werden. Eine **Fertigstellung ist für 2023** geplant.



Blick vom Babo-Hochhaus auf den neu entstandenen Kreisverkehr.

**Im Mai** dieses Jahres wurde zudem der Kreisverkehr „Charles-de-Gaulle-Platz“ offiziell eingeweiht. Nachdem beide Bauabschnitte in der Schwarzwaldstraße kürzlich abgeschlossen werden konnten, werden aktuell noch Pflasterarbeiten in der Ooser Gartenstraße ausgeführt. Projektleiter Andreas Walz von der städtischen Abteilung Tiefbau gab beim Termin auch einen Ausblick auf die weiteren Bauphasen im Gebiet: So sind noch Restarbeiten in der Güterbahnhofstraße vorzunehmen. Außerdem gibt es ab der Kalenderwoche 34 noch Arbeiten unter halbseitiger Sperrung in der Sinzheimer Straße, vom neuen Charles-de-Gaulle-Platz bis zur Blutbrücke. Auch der Bereich vor dem Babo-Hochhaus muss noch hergestellt werden. Die gesamte Maßnahme soll dann **voraussichtlich im Dezember** zum Abschluss kommen.